

顺德区住房和城乡建设和水利局 关于污水处理设施及黑臭水体整治建设项目 2023 年第四季度执行情况的报告

根据《关于做好 2023 年参与式预算项目执行和监督工作的通知》（顺财绩效函〔2023〕29 号）文件精神，我局整理污水处理设施及黑臭水体整治建设项目 2023 年第四季度的执行情况如下：

一、基本概况

污水处理设施及黑臭水体整治建设项目清单依据《佛山市生态环境保护委员会关于印发佛山市水环境全流域强统筹大兵团分层次治理实施方案（2021-2025 年）的通知》、《佛山市 2023 年水环境治理工作方案》、《顺德区以水兴城建设行动方案（2022—2025）》等文件制定并经区政府审议同意启动。主要包括污水处理厂新（扩）建、市政污水管网建设、雨污分流改造、农村黑臭水体整治、排水管网摸查修复、联围水体综合整治等工程。项建设内容经区政府批复后未作调整。

二、项目实施具体情况

（一）组织实施

区以水兴城办统筹制定治水年度建设计划，拟定联围治理规划，统筹治水项目的全过程建设管理、技术把关，工程推进，负责管控施工质量、安全、进度、资金、成效等。我局在此基础上，负责项目预算申报、拨付和资金使用管理等工作。项目建设单位按照《顺德区政府投资项目全过程管理办法》及配套文件推进建设。本年度计划完成 285 公里排水管网建设和 32 条农村黑臭水体整治。

（二）宣传发动

按照全区“以水兴城”的战略部署，由区以水兴城办开展治水系列宣传行动。一是开设以水兴城视频号，其中4期视频上线学习强国平台，浏览量累计超千万人次。二是生态环境部官方微信公众号、南方网、新华社、经济日报、中国青年报等各级媒体专题报道联围治理工作情况，阅读量累计超千万人次。三是举办“水秀湾区·城启未来”“中国水周·50公里徒步周”、“亲子研学·行走美岸”等多层次有深度的系列宣传活动，大力营造全社会关心、支持、参与治水的良好氛围。

（三）具体进展

一是南顺联安围和群力围、石龙围水体综合整治工程自去年10月开工建设以来，各工程子项有序推进，全面进入大兵团作战模式，现已进场3157人、投入设备1774台套、施工作业面130个，完成排水单元管网建设494.58公里、市政管网建设71.74公里、断头涌连通6条、暗涵整治22条、督导区雨污分流改造86个等工程量，累计完成建安投资20亿元，完成形象工程量70%。

二是全力推进8家污水处理厂（水质净化厂）新（扩）建工作，其中容桂南部、容桂东部水质净化厂有序施工中；陈村、北滘群力围、乐从、龙江污水处理厂扩建项目基本完成，通水试运行；大良逢沙、勒流南部等2间水质净化厂扩建项目施工招标中。

三是有序推进黑臭水体整治，至今已完成32条农村黑臭水体整治验收。

四是资金支付按计划推进。截至第四季度，国库支出金额为6444.7万元，为预算金额的100%。

（四）实施成效

根据工作进展，有序推进农村黑臭水体治理效果满意度调查工作，至今完成了泗成涌、官田涌、新龙涌、六丰围涌等涉及全区 10 个镇街共 32 条河涌的问卷调查工作，共回收调查问卷 1412 份，居民满意度大于 85%。下阶段，将结合黑臭水体整治工作进展加快推进满意度调查工作。

（五）下一步工作安排

一是稳步高效推动联围工程。持续优化施工组织，实施区域连片改造提升，以系统思维开展片区整治，干一片成一片及时体现治水成效。二是要持续强化安全现场监控，推动现场督导、现场办公、现场协调，层层传导压力抓好在建项目的施工班组管理。三是充分发挥各级河长作用，建立河长分片负责制，坚持巡河精细化，让各级河长参与联围治理和黑臭水体整治工作。四是进一步加强项目预算管理工作，指导建设单位做好项目建设和资金管理，确保项目投资持续落实，发挥资金效益。

专此报告

佛山市顺德区住房城乡建设和水利局

2024 年 1 月 16 日

